Brandrauch-Steuerklappen – Überprüfungsprotokoll

Kunde/Objekt:	
Anlage:	
Prüfende Firma / Prüfer:	
Datum / Zeitraum der Kontrollen:	

Die ausführende Fachfirma bestätigt hiermit, die unten angeführten Kontrollen an den Brandrauch-steuerklappen, fach- und sachgemäß durchgeführt, und die Ergebnisse der Kontrollen in gesamtem Umfang dokumentiert zu haben.

Unterschrift und Datum des Protokolls

Ein Service von :

PRO-Brandschutz
Arbeitsgemeinschaft für Brandschutz und Entrauchung in raumlufttechnischen Anlagen

www.probrandschutz.at

		Visuelle Kontrolle						**Funktionelle Kontrolle**				
		Übereinstimmung mit den letztgültigen Bestandsplänen; > Feststellung von relevanten baulichen Veränderungen oder Anlagenänderungen	Übereinstimmung mit ÖNORMEN & Vorschriften, > Ausführung gem. Prüfzeugnis & ÖNORM H 6029, > Einbau gem. ÖN H 6031 und Herstellerangaben; > Abschluss zwischen Brandrauch-Steuerklappe und Bauköper (z. B. Weichschott)	Kennzeichnung > Klassifizierung, > ÜA-Registrierung, > Klappenidentifikation innerhalb der Anlage	Korrosion und/oder Verschmutzung	Klappenblatt (Verschlusselement) und Dichtungen; > Zustand prüfen (im Klappengehäuse)	Zustand und Ausführung elektrischer Anschlüsse > Überprüfung der Antriebsmotor-Kapselung, > Endschalter, > Motoranschluss, > Klemmkasten und Verkabelung auch hinsichtlich des Funktionserhaltes, > Kontrolle des Antriebes und allfälliger elektrischer Bauteile innerhalb der thermischen Kapselung	Schließen und Öffnen der Klappe; > mindestens dreimaliges Schließen und Öffnen der Klappe, > einwandfreies / leichtgängiges Schließen und Öffnen des Verschlusselementes > visuelle Beurteilung	Elektrische Fernauslösung (Öffnen oder Schließen) der Klappe durch Brandmeldeanlage	Kontrolle der optischen/elektrischen Anzeige „geschlossen“ und „offen“; Überprüfung der Stellungsanzeige sowie der Meldung der Endschalter und sämtlicher Kontrollanzeigen	Überprüfung der Haltefunktion in beiden Sicherheitsstellungen	**Anmerkungen / Mängelbeschreibung**
Nr.	**Einbauort**	ÖNORM H 6031										
		7.3.1 (1)	7.3.1 (2)	7.3.1 (3)	7.3.1 (4)	7.3.1 (5)	7.3.1 (6)	7.3.2 (1)	7.3.2 (2)	7.3.2 (3)	7.3.2 (4)	

Beurteilung						
(a) in Ordnung	(c) Abweichung	(e) nicht vorhanden	(g) stark	(i) unbefriedigend	(k) überprüft
(b) akzeptabel	(d) keine Pläne	(f) keine	(h) gut	(j) defekt	(l) nicht möglich

Brandrauch-Steuerklappen – Überprüfungsprotokoll / Mängelliste

PRO-Brandschutz
Arbeitsgemeinschaft für Brandschutz und Entrauchung in raumlufttechnischen Anlagen

Kunde/Objekt:	
Anlage:	
Prüfende Firma / Prüfer:	
Datum / Zeitraum der Kontrollen:	

Unterschrift und Datum des Protokolls

Nr.	Einbauort	Mängelbeschreibung